

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA: GRAMADO SINTÉTICO - JUNTO A QUADRA DA ESCOLA OTHELO ROSA
ENDEREÇO: ESCOLA MUNICIPAL OTHELO ROSA - INTERIOR - QUEVEDOS
DATA: 14/07/2025 PREÇO REFERENCIA: SINAPI MAIO / 2025 E SICRO ABRIL / 2025

BDI	28,57%	Preço Total	R\$	121.026,51
------------	---------------	--------------------	------------	-------------------

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR SERVIÇO	PESO %	1ª MEDIÇÃO		2ª MEDIÇÃO		3ª MEDIÇÃO	
				% PREV	VALOR	% PREV	VALOR	% PREV	VALOR
1	SERVIÇOS INICIAIS E SERVIÇOS DE DRENAGEM	R\$ 10.138,98	8,38%	100,00%	R\$ 10.138,98		R\$ -		R\$ -
2	FECHAMENTO LATERAL, PINTURA	R\$ 5.233,87	4,32%	100,00%	R\$ 5.233,87		R\$ -		R\$ -
3	CAMADA BASE	R\$ 9.871,23	8,16%		R\$ -	100%	R\$ 9.871,23		R\$ -
5	QUADRA SOCIETY - GRAMADO	R\$ 95.782,43	79,14%		R\$ -	30%	R\$ 28.734,73	70%	R\$ 67.047,70
TOTAL PARCIAL		R\$ 121.026,51	100%	12,70%	R\$ 15.372,85	31,90%	R\$ 38.605,96	55,40%	R\$ 67.047,70
TOTAL ACUMULADO				12,70%	R\$ 15.372,85	44,60%	R\$ 53.978,81	100,00%	R\$ 121.026,51

OBS:
1ª MEDIÇÃO: EQUIVALENTE A INSTALAÇÃO DA PLACA DA OBRA, LIMPEZA E DRENAGEM.
2ª MEDIÇÃO: EQUIVALENTE LIMPEZA A JATO, ALVENARIA, PINTURA E REALIZAÇÃO DA CAMADA BASE E INICIO DA INSTALAÇÃO DO GRAMADO.
3ª MEDIÇÃO: EQUIVALENTE A FINALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA GRAMA, MARAÇÃO, CAMADA EM AREIA FINA E ACABAMENTOS (BORRACHA).

PREFEITURA DE QUEVEDOS
CNPJ: 94.444.122/ 0001-10

PRISCILA SIEG LIMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA,
ARQUITETURA E URBANISMO